

Inbetriebnahmeprotokoll**WOLF Wohnungsstation**

CAT-37/45/55-HT CAT-37/45/55-LT

CAT-37/45-HT-ULTRA CAT-37/45-LT-ULTRA



Serviceauftragsnummer:

Gerätetyp:

Herstell-Nr.:

Installateur:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

Anlagenadresse:

Ansprechpartner:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

☐ mangelfrei

☐ Leichte Mängel / Nachbesserung ohne neue Inbetriebnahme

Bemerkungen

Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt?

☐ ja

☐ nein

WOLF-Mitarbeiter: Name, Unterschrift

Kunde: Firma, Name, Unterschrift

Mit der Unterschrift bestätigt die inbetriebnehmende Firma die ordentliche Inbetriebnahme und der Anlagenbetreiber / Auftraggeber die Übergabe der Anlage.

Systemaufbau:

Typ	Anzahl	Typ	Anzahl
CAT-37-HT		CAT-37-HT-ULTRA	
CAT-45-HT		CAT-45-HT-ULTRA	
CAT-55-HT		CAT-37-LT-ULTRA	
CAT-37-LT		CAT-45-LT-ULTRA	
CAT-45-LT			
CAT-55-LT			

Heizkreise:

Heizkörper

Fussbodenheizung

hydraulisch abgeglichen

Wasseranalyse vorhanden

Ja

Nein

Wasseraufbereitung vorhanden

Ja

Nein

Montage- und Wartungsanleitung der Wohnraumstation liegt der Anlage bei

Ja

Nein

Heizungswasser:

Härte

pH Wert

1.	Prüfen der Wohnungsstation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
1.1	Stromanschluss i. O.		
1.2	Sicherheitsmessung nach VDE 0701 bestanden		
1.3	Spannungsversorgung geprüft		Volt:
1.4	Position und Verdrahtung der Fühler geprüft		
1.5	Station auf Dichtigkeit geprüft		
1.6	Fülldruck der Anlage geprüft, ggf. entlüftet		Bar:
1.7	Sicherheitseinrichtungen geprüft		
1.8	Absperreinrichtungen geprüft		
1.9	Durchflussmengen kontrolliert		
1.10	Funktionsprüfung der mechanischen Stellgeräte (Wolf RatioFlow-Diff. Druckregler, WW-Thermostat, PM-Regler, Temp.Regler Heizkreis.....)		
1.11	Ausdehnungsgefäß geprüft		

2.	Prüfen der Installation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
2.1	Vor- und Rücklauf Primärkreis richtig eingebunden		
2.2	Vor- und Rücklauf Sekundärkreis richtig eingebunden		
2.3	Heizkreise und Heizkreisverteiler geöffnet		
2.4	Radiatorenkreis		Stück
2.5	Fußbodenkreis		Stück

3.	Prüfen der Temperaturen	Geprüft:	Werte:
3.1	Primärtemperatur Vorlauf geprüft		°C
3.2	Primärtemperatur Rücklauf geprüft		°C
3.3	Vorlauftemperatur Heizkreis geprüft		°C
3.4	Warmwasseraustritt geprüft		°C
3.5	WW-Durchfluss gemessen, bei folgender WW-Temp. :	°C	Liter/min

4.	Sonstige Einstellungen	Geprüft:	Werte:
4.1	Sicherheitstemperaturwächter/-begrenzer geprüft (bei CAT-LT)		°C
4.2	Differenzdruckregler geprüft		Bar
4.3	Warmwassereinstellung		(1-5)

5.	Unterrichten des Benutzers	Geprüft:	Bemerkung:
5.1	Anlagenbetreiber eingewiesen und Anlage übergeben		

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu

3065716_201709

Änderungen vorbehalten